


GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	1															
	Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		Vremenski uvjeti		Nadnevak upisa		subota														
					08.02.2020.																
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Temperatura zraka		vlažnost	Temperatura gradiva																
		°C		%	°C																
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																					
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi										
	voditelj građenja	strojar									bager										
Broj	1	1									1										
Upis i potpis nadzornog inženjera																					
<p>Pripremni radovi na gradilištu Rezanje drvca, slaganje upotrebljivog na posebnu hrpu, otpad na drugu, ravnanje bagerom terena te ispomoc pri rusenju bagerom da ne bi doslo do ostecenja ograde na vlasnikovom terenu te susjednom terenu.</p>																					
Odgovorna osoba koja vodi gradnju										Glavni / Nadzorni inženjer											
<p style="text-align: center;">Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>08.02.2020.</p>										<p style="text-align: center;">Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>											
nadnevak i potpis										nadnevak i potpis											

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	2														
	Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon														
					10.2.2020															
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva															
		vedro	20 °C	%	°C															
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																				
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi									
	voditelj građenja	strojar									bager									
Broj	1	1								1										
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																				
Nastavak rusenja stabala, te ciscenja terena.																				
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																				
																				
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer																
Željko Lukašević, dipl.ing.građ.				Zdravko Cvik, dipl.ing.građ.																
10.2.2020.																				
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis																


GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	4
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet
					14.02.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura građiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	10 °C	20 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	voditelj građenja					
Broj	1					
<p>Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik</p> <p>Između naručitelja građevinskoj čestici k.č.z.347/3, 347/4 k.o. Veli Lošinj investitora i "Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Cvrk Zdravko dipl.ing.građ" G 370 Ivana Meštrovića 32,Zagreb -Dubrava potpisan je Ugovor br18042020-G god. u obavljanju poslova stručnog nadzora izgradnje stambenog zgrade na adresi građevinskoj čestici k.č.z.347/3, 347/4 k.o. Veli Lošinj . Temeljem građevinske dozvole klasekl.: UP/I-361-03/13-03/88,ur.br: 2170/1-03-05/1-18-28 prijavljen je početak gradnje 13.05.2020.god. stambena zgrada na k.č.z.347/3, 347/4 k.o. Veli Lošinj. Uvidom u glavni Projekt Arhitekture knjiga 1 arhitektonski projekt, oznake GP/TD 105/2020-A .ovlašteni projektant arhitekture Jasna Koružnjak ing građ, a prema Zakonu o građenju NN 153/13,20/17 članak 58.st4,5 nadzorni inženjer u provedbi nadzora i građenja objekta bez odgode je upoznao investitora sa svim nedostacima, odnosno na nepravilnosti koji je uočio u glavnom projektu Arhitekture knjiga GP/TD 105/2020-A, a odnosi se na ne ispunjavanje bitnih zahtjeva i to: trajnost,održivost i ekološke zahtjeve utvrđene (Anex Uredbe (EU) br. 305/2011, Zakonom o gradnji NN br.153/13, 20/17). Traži se izmjena projektiranog sistema građenja u Simprolit sistem koji isti ima trajniji i održivi eko sistem gradnje za zidove i stropove objekta dijela objekta i to građevinske materijale za zidove,slojeve ravne krovne ploče i slojevi poda toplinsko-izolacijskog sloja, veći stupanj sigurnosti od potresa za nosivu konstrukciju objekta. Iste izmjene imaju bolja tehničkih svojstava od istih predviđeno glavnim projektom ili građevinskom dozvolom u skladu su s temeljnim zahtjevima za građevinu (Anex Uredbe (EU) br. 305/2011, Zakon o gradnji NN br.153/13, 20/17). Bitni temeljni zahtjevi se dokazuju s atestnom tehničkom dokumentacijom koji se prilažu uz tehničku dokumentaciju za Uporabnu dozvolu.</p> <p>Izmjena ili dopuna materijala predviđena tehničkom dokumentacijom i glavnim projektom određenih dijelova građevine se izvršava bez izmjene ili dopune građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom prema čl 5. Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14,41/15,75/15) .</p> <p>Nakon izvođenja objekta izrađuje se po Zakonu o građenju za uporabnu dozvolu Energetski elaborat za dokaz projektiranog stupnja energetske učinkovitosti objekta.</p> <p>Ugrađeni materijal ne smiju biti lošije kvaliteta od projektom predviđenog niti po jednom od parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar,zvučnost) I isti će se dokazati uvidom u atestnu dokumentacijom i ispitivanjima (zvučnost, termika itd)</p> <p>Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.</p>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju			Glavni / Nadzorni inženjer			
Željko Lukašević, dipl.ing.građ.			Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.			
14.02.2020.						
nadnevak i potpis			nadnevak i potpis			

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	5
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	čet
					21.5.2020	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	12 °C	77 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	voditelj	zidar	radnik		bager	
Broj	1	1	1		1	
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>16256USL 015 Izrada nivelirane nanosne skele za razmjeravanje (obračun po pravcu)kom8.00</p> <p>6257ZEM 013 Površinski ručni iskop kamena (I kat) dubine do 20 cm, kamen-stijena.m30.50</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 21.5.2020.				Željko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	6
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet.
					22.05.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva	
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro	14 °C	25 %	°C	
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	1				1	
Broj	1				1	
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6289ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI m3 10.00</p> <p>6290USL 015 Izrada nivelirane nanosne skele za razmjeravanje (obračun po pravcu) kom 2.00</p> <p>6292USL 004 Usluge rada majstora po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U NAPOMENI h5.00</p> <p>opis radova (obavezno):</p> <p>Dovrsavanje nanosne skele, označavanje vapnom brida temelja. Ciscenje pomomocnog objekta. Popravljanje vrata. Istovar oplate. Istovar bagera i dampera. Poravnavanje prilaza materijalom od iskopa.</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 22.05.2020.				Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	7
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	sub.
					23.05.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			bura ,olujno	9 °C	17 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	voditelj	ing	radnika	zidara	bager	
Broj	1				1	
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6325EL 025 Razvlacenje kabela kroz kanal / zid / kanalicu / strop itd m140.00</p> <p>6326EL 042 Zamjena pokvarenih ili ostecenih el. Elemenata (prekidaci, uticnice, osigurači...)kom5.00</p> <p>6327VOD 082 Ugradnja kombinirane slavine sa kutnim ventilomkom1.00</p> <p>6328ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm31.00</p> <p>6332USL 012 Rad damperomh8.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju			Glavni / Nadzorni inženjer			
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>23.05.2020.</p>			<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>			
nadnevak i potpis			nadnevak i potpis			

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	8														
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa		pon															
			25.05.2020.																	
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva															
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro	20 °C	%	°C															
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																				
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika																	
Broj	1	1	1																	
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																				
<p>6365USL 012 Rad damperomh2.00</p> <p>6366USL 015 Izrada nivelirane nanosne skele za razmjeravanje (obračun po pravcu)kom2.00</p> <p>6369ZEM 007 Površinski ručni iskop zemlje (II kat) dubine do 20 cm, miješano zemlja i kamenito.m30.50</p>																				
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																				
<div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; display: inline-block;"></div>																				
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer																
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 25.05.2020.				Željko Cvirk, dipl.ing.građ.																
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis																

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	9														
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	srijeda														
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva															
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		bura	12 °C	38 %	27.05.2020. °C															
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																				
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika																	
Broj	1	1	1																	
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																				
6398USL 011 Rad mini bageromh6.60																				
6399ZEM 020 Ručno raspoređivanje i ugradba nasipa od tucanika ili krupnog šljunka ispod betonske ili asfaltne podloge.m32.00																				
6400USL 012 Rad damperomh1.60																				
																				
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																				
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer																
Željko Lukašević, dipl.ing.građ.				Željko Cvirk, dipl.ing.građ.																
27.05.2020.																				
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis																


GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	11
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet.
					29.05.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	7 °C	68 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	1	1			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
6485USL 012 Rad damperomh2.00						
6486ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm37.00						
6487ROH 046 Povezivanje armaturne korpe do 10. šipki sa vilicama112.00						
6488ZEM 021 Strojno nabijanje nasipa/materijala vibracionom žabomim245.00						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju			Glavni / Nadzorni inženjer			
Željko Lukašević, dipl.ing.građ.			Željko Cvirk, dipl.ing.građ.			
29.05.2020.						
nadnevak i potpis			nadnevak i potpis			

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	12																	
	Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	subota																	
					30.5.2020																		
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva																		
		vedro	13 °C	73 %	°C																		
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi												
	Broj	1										1											
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																							
<p>6494ROH 046 Povezivanje armaturne korpe do 10. šipki sa vilicama 112.00</p> <p>6505USL 004 Usluge rada majstora po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U NAPOMENI 1.50</p>																							
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																							
Odgovorna osoba koja vodi gradnju												Glavni / Nadzorni inženjer											
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>30.5.2020.</p>												<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>											
nadnevak i potpis												nadnevak i potpis											

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	13
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon
					1.6.2020	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	22 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
Broj	voditelj	zidar	radnika			
1	1	1				
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6545ROH 046 Povezivanje armaturene korpe do 10. šipki sa vilicama m124.00</p> <p>6546ROH 047 Ugradnja armaturene korpe u oplatu / temelj m118.00</p> <p>6547ZEM 023 Strojno zatrpavanje zemljom i drugim materijalom uz potrebno nabijanje. m355.00</p> <p>6548ZEM 007 Površinski ručni iskop zemlje (II kat) dubine do 20 cm, miješano zemlja i kamenito. m31.00</p> <p>6549ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI m310.00</p> <p>6552ROH 050 Ugradnja i povezivanje dodatne šipke u armaturnu konstrukciju m120.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; display: inline-block;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>1.6.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	14
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	ut
					2.6.2020	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	22 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	voditelj	zidar	radnika		bager	
Broj	1	1	1		1	
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6560ROH 002 Izrada dvostrane oplata za temelje. U cijenu uključena samo izrada oplata - svaka strana se računa u m2 - KVADRATURA BETONA m² 31.00</p> <p>6561ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI m² 32.00</p> <p>6562ZEM 013 Površinski ručni iskop kamena (I kat) dubine do 20 cm, kamen-stijena m³ 1.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 2.6.2020.				Željko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	16
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	čet
					4.6.2020	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	20 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
Broj	voditelj	zidar	radnika			
1	1	1				
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6598ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI m33.00</p> <p>6599ROH 012 Izrada jednostrane oplata za AB ploče (vanjski rub okolo). U cijenu uključena izrada oplata i računa se debljina ploče (serklaža ili betona) puta dužina što iznosi ukupnu kvadraturu m26.00</p> <p>6600ROH 038 Ugradnja armaturne korpe za AB gredu / horizontalno serklaž djelimično pripremljene (75%) i ugradnja dodatne šipke i povezivanje m116.00</p> <p>6601ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama m12.00</p> <p>6602ZEM 013 Površinski ručni iskop kamena (I kat) dubine do 20 cm, kamen-stijena m31.00</p> <p>6603ZEM 007 Površinski ručni iskop zemlje (II kat) dubine do 20 cm, miješano zemlja i kamenito m31.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>4.6.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	17
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet
					05.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	20 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
Broj	voditelj	zidar	radnika			
1	1	1				
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6606ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama m16.00</p> <p>6607BAZ 001 Ugradnja podnog bazenskog ispusta i fiksiranje istog kom1.00</p> <p>6608BAZ 013 Ugradnja PVC bazenskih cijevi fi 32 mm m14.00</p> <p>6610ROH 038 Ugradnja armaturne korpe za AB gredu / horizontalno serklaž djelimično pripremljene (75%) i ugradnja dodatne šipke i povezivanjem138.00</p> <p>6611ROH 041 Polaganje i ugradnja armaturne mreže jedne zone m248.00</p> <p>6612ZEM 007 Površinski ručni iskop zemlje (II kat) dubine do 20 cm, miješano zemlja i kamenito. m31.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>05.06.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	18
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	sub
					06.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	20 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
Broj	1	1	1			
Opis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6622ROH 068 Betoniranje betonske ploče/deke, strojna ugradnja betona pomoću miksera bez betonske pumpe, izvlačenje ravnalicom i niveliranje prilikom izvlačenja m²40.00</p> <p>6623ROH 065 Betoniranje temelja, strojna ugradnja betona pomoću miksera bez betonske pumpe m³11.00</p> <p>6680USL 012 Rad damperom h8.00</p> <p>6682RUŠ 007 Ručno rušenje zidova od betona i armiranog betona. m³30.20</p> <p>6683ROH 162 Čišćenje oplata 1 strana koja je ugrađena bila m²10.00</p> <p>Opis radova (obavezno):</p> <p>Priprema za betonazu. Betoniranje ploče bazena pomoću dampera uz ravnanje. Betoniranje temelja ručno i pomoću dampera. Čišćenje oplata korištenje zsiljebove. Stemanje betona ostalog između oplata i zemlje (da se mogu izvaditi sal table). Čišćenje alata</p> <p>uzete su kocke za ispitivanje betona na gradilištu 2x</p>						
Opis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<p>Pregledana je oplata i armatura bazena dozvoljava se betonaža . postaviti proboje bazena i napraviti zapisnik. Zapisnik predložiti investitoru . Uzeti kocke za ispitivanje betona prema projektu betona za objekt . Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.</p>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>06.06.2020.</p>				<p>Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	20
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon
					08.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	20 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
Broj	voditelj	zidar	radnika			
1						
2						
2						
Opis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik <hr/> 6695ROH 003 Demontaža oplata - rašalivanjem 262.00 6696ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama 19.00 6697ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI 33.00 6698ROH 047 Ugradnja armaturne korpe u oplatu / temelj 19.00 6699ROH 162 Čišćenje oplata 1 strana koja je ugrađena 262.00 6701RUŠ 009 Strojno rušenje (hiltica ili čekić) zidova od betona i armiranog betona. 30.20 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>						
Opis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba <div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; display: inline-block;"></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju <hr/> Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 08.06.2020.				Glavni / Nadzorni inženjer <hr/> Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	21	
	Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro		Nadnevak upisa		ut
					9.6.2020		
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
			20 °C	%	°C		
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača							
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi		
	voditelj	zidar	radnika				
Broj	1	1	1				
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik							
<p>6726ROH 041 Polaganje i ugradnja armature mreže jedne zoneim268.00</p> <p>6727ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm33.00</p> <p>6728ROH 050 Ugradnja i povezivanje dodatne šipke u armaturnu konstrukcijum122.00</p> <p>Opis radova(obavezno):</p> <p>Ugradnja armature za bazen. Povezivanje iste. Utovar i istovar armature sipke.</p>							
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba							
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer			
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.grad.</p> <p>9.6.2020.</p>				<p>Zdravko Cvrk, dipl.ing.grad.</p>			
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis			

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	22
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	srijeda
					10.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	20 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	1	1			
Opis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik <hr/> 6729ROH 048 Rezanje ankera / armaturene šipkekom100.00 6730ROH 049 Bušenje i ugradnja veznih ankera / arm. šipke u betonkom100.00 6731ROH 004 Izrada dvostrane oplata nadtemeljnih zidova i ogradnih zidova. U cijenu uključena samo izrada oplata - svaka strana se računa u m2 - KVADRATURA BETONAm25.00 6732ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm33.00 6733ROH 047 Ugradnja armaturene korpe u oplatu / temeljIm120.00 6734ROH 045 Povezivanje armaturene korpe do 4. šipke sa vilicamaIm120.00 Opis radova(obavezno): Utovar i istovar alata za oplatu bazena. Postavljanje trag lajsni na unutarnji i vanjski rub zidova bazena te ucvrscivanje ankerima. Izrada oplata. Izrada korpi za gornji dio zidova te postavljanje istih. <hr/>						
Opis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 10.06.2020.				Glavni / Nadzorni inženjer Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	23														
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa		čet															
			11.06.2020.																	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva														
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			kišovito	14 °C	%	°C														
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																				
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika																	
Broj	1	1	1																	
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																				
<p>6754ROH 004 Izrada dvostrane oplata nadtemeljnih zidova i ogradnih zidova. U cijenu uključena samo izrada oplata - svaka strana se računa u m² - KVADRATURA BETONA m²21.00</p> <p>6755ROH 047 Ugradnja armaturne korpe u oplatu / temelj m²121.00</p> <p>6756ZEM 001 Površinski ručni iskop zemlje (III kat) dubine do 20 cm. m³31.00</p> <p>Opis radova (obavezno): Izrada oplata i ugradnja armature za zidove bazena. Ravnanje i uređivanje terena poslje zatrpavanja temelja bagerom.</p>																				
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																				
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>																				
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer																
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 11.06.2020.				<i>Ždravko Cvirk, dipl.ing.građ.</i>																

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	23
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet
					12.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	22 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6772ROH 041 Polaganje i ugradnja armature mreže jedne zone m²13.00</p> <p>6773ROH 037 Ugradnja armature šipke za ukrutu m¹4.00</p> <p>6775ROH 047 Ugradnja armature korpe u oplatu / temelj m¹⁵15.00</p> <p>6776ROH 004 Izrada dvostrane oplata nadtemeljnih zidova i ogradnih zidova. U cijenu uključena samo izrada oplata - svaka strana se računa u m² - KVADRATURA BETONA m²220.00</p> <p>6777ZEM 001 Površinski ručni iskop zemlje (III kat) dubine do 20 cm. m³31.00</p> <p>6778ROH 045 Povezivanje armature do 4. šipke sa vilicama m¹¹1.00</p> <p>6779ZEM 020 Ručno raspoređivanje i ugradnja nasipa od tucanika ili krupnog šljunka ispod betonske ili asfaltne podloge. m³31.00</p> <p>6780ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI m³³33.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; display: inline-block;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p style="text-align: center;">Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>12.06.2020.</p>				<p style="text-align: center;">Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	24
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	sub
					13.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	22 °C	%	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>793ROH 004 Izrada dvostrane oplata nadtemeljnih zidova i ogradnih zidova. U cijenu uključena samo izrada oplata - svaka strana se računa u m² - KVADRATURA BETONA m² 13.00</p> <p>6794ZEM 001 Površinski ručni iskop zemlje (III kat) dubine do 20 cm. m³ 1.00</p> <p>6795ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama m² 16.00</p> <p>6796ZEM 020 Ručno raspoređivanje i ugradba nasipa od tucanika ili krupnog šljunka ispod betonske ili asfaltne podloge. m³ 2.00</p> <p>6797ZEM 021 Strojno nabijanje nasipa/materijala vibracionom žabom m² 290.00</p> <p>6798BAZ 008 Ugradnja bazenskog prodora / proboja uz oplatu ili na cijevkom 5.00</p> <p>6799BAZ 019 Ugradnja podžbukne kutije za bazensku lampu (lampe / lampa) sa provodom cijevi / bužira do razvodne kutijekom 2.00</p> <p>6800ROH 048 Rezanje ankera / armaturne šinkekom 10.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 13.06.2020.				Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		


Znak	Naziv i središte izvođača	List	25
------	---------------------------	------	----

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	26.					
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon.					
					16.6.2020						
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva						
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro	21 °C	60 %	°C						
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača											
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici					Strojevi					
	inženjer voditelj					bager					
Broj	1					1					
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik											
<p>Iskop i zatrpavanje kanala za instalacije (odvodnja i kanali za spajanje struje i vode), priprema i ravnanje terena za betonazu.</p>											
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba											
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer							
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>16.6.2020.</p>				<p>Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>							
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis							

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	27
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	srij
					17.6.2020	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	27 °C	50 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer voditelj	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
6878ROH 004 Izrada dvostrane oplata nadtemeljnih zidova i ogradnih zidova. U cijenu uključena samo izrada oplata - svaka strana se računa u m2 - KVADRATURA BETONAm220.00						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju			Glavni / Nadzorni inženjer			
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 17.6.2020.			Željko Cvirk, dipl.ing.građ.			
nadnevak i potpis			nadnevak i potpis			

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	28
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	čet
					18.6.2020	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	27 °C	50 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	1	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6893ROH 038 Ugradnja armaturene korpe za AB gredu / horizontalno serklaž djelimično pripremljene (75%) i ugradnja dodatne šipke i povezivanjem 113.00</p> <p>6894ROH 041 Polaganje i ugradnja armaturene mreže jedne zone 240.00</p> <p>6895ROH 004 Izrada dvostrane oplata nadtemeljnih zidova i ogradnih zidova. U cijenu uključena samo izrada oplata - svaka strana se računa u m² - KVADRATURA BETONA 210.00</p> <p>6927USL 004 Usluge rada majstora po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U NAPOMENI 4.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>18.6.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	29
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	sub
					20.06.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	27 °C	50 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	1	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6934ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm35.00</p> <p>6936ROH 077 Dodatno vibriranje betonam38.00</p> <p>6938ROH 076 Ugradnja betona u oplatu sa skele ručno pomoću kante i dizalice te ručno miješanje mješalicom za betonm37.4</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; display: inline-block;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>20.06.</p>				<p>Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	30
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon
					22.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	27 °C	50 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6934ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm35.00</p> <p>6936ROH 077 Dodatno vibriranje betonam38.00</p> <p>6938ROH 076 Ugradnja betona u oplatu sa skele ručno pomoću kante i dizalice te ručno miješanje mješalicom za betonm37.4</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>22.06.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	31
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	ut
					23.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	27 °C	50 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	1			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>6992ROH 068 Betoniranje betonske ploče/deke, strojna ugradnja betona pomoću miksera bez betonske pumpe, izvlačenje ravnalicom i niveliranje prilikom izvlačenjam2120.00</p> <p>6993USL 012 Rad damperomh8.00</p> <p>6994ROH 077 Dodatno vibriranje betonam320.00</p> <p>Opis radova(obavezno):</p> <p>Izrada konstrukcije (rampe) za crijevo pomocu skele rampi i bagera. Priprema za betonazu. Betoniranje AB ploce uz ravnjanje i vibriranje. Rastavljanje konstrukcije te ciscenje crijeva i opreme. Rad damperom, asistiranje bageru pri iskopu i zatrpavanju kanala za instalacije kuce i bazena.</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<p>Betoniranje donje AB podloge prizemlja debljine d=20cm prema projektu (neravnost) betonom C 25/30. Gornju površinu nije izvedena ravno i glatko zbog polaganja hidroizolacije. Potrebno je izvršiti naknadno ravnjanje zbog polaganje hidroizolacije nadzorni ing.</p>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>23.06.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	32
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	sub
					27.06.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	27 °C	50 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>7065ROH 164 Skidanje podpornih greda / fosni za šalovanje i deponiranje na gradilištu ili utovarn140.00</p> <p>7068ROH 048 Rezanje ankera / armaturne šipkekom20.00</p> <p>7069ROH 003 Demontaža oplata - rašalivanjem245.00</p> <p>7070ROH 162 Čišćenje oplata 1 strana koja je ugrađena bilam245.00</p> <p>7071ROH 165 Demontaža podupirača i deponiranje na gradilištu ili utovarkom8.00</p> <p>Opis radova(obavezno):</p> <p>Demontaza oplata bazena i AB ploce uz cisćenie i slaqanie iste.</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 27.06.2020.				Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	34
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa		utor	
			30.06.2020.			
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva	
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro	27 °C	50 %	°C	
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	1	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>7092HID003 Izvedba hidroizolacije polimercementnim premazom GLETEROM 1-k ili 2-k masa. Nanosi se po uputi proizvođača. . U stavku je uključeno prethodna priprema i čišćenje podloge.m270.00</p> <p>7118USL 004 Usluge rada majstora po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U NAPOMENIh5.00</p> <p>7119USL 003 Usluge rada pomoćnog radnika po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 30.06.2020.				Željko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	35
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	srijeda
					01.07.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	27 °C	50 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	1	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>7126FAS 011 Nanos temeljne fasadne žbuke/ljepila, utapanje mrežice i izravnavanje površinom 250.00</p> <p>7131HID003 Izvedba hidroizolacije polimercementnim premazom GLETEROM 1-k ili 2-k masa. Nanosi se po uputi proizvođača. . U stavku je uključeno prethodna priprema i čišćenje podloge. m250.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 01.07.2020.				Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	37
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	petak
					4.7.2020	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	26 °C	45 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>7187FAS 011 Nanos temeljne fasadne žbuke/ljepila, utapanje mrežice i izravnavanje površinom 215.00</p> <p>7188HID002 Izvedba hidroizolacije polimercementnim premazom ČETKOM 1-k ili 2-k masa. Nanosi se po uputi proizvođača. U stavku je uključeno prethodna priprema i čišćenje podloge. m2 30.00</p> <p>7206USL 004 Usluge rada majstora po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U NAPOMENI h10.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>4.7.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		


GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	38
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon
					06.07.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	26 °C	45 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>7194ROH 087 Zidanje BLOK OPEKOM u+z blok 300/250/238m23.00</p> <p>7196ROH 074 Ugradnja betona u oplatu sa tla bez dizanja ručno, miješanje mješalicom za beton.m30.20</p> <p>7235USL 015 Izrada nivelirane nanosne skele za razmjeravanje (obračun po pravcu)kom7.00</p> <p>7236ROH 012 Izrada jednostrane oplate za AB ploče (vanjski rub oko). U cijenu uključena izrada oplate i računa se upis nadzornom inženjeru</p> <p>*molim pregled oplate i armature</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>06.07.2020.</p>				<p>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	38
	Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
			vedro	26 °C	45 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Opis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik 7254ROH 087 Zidanje BLOK OPEKOM u+z blok 300/250/238m28.00 7255ROH 074 Ugradnja betona u oplatu sa tla bez dizanja ručno, miješanje mješalicom za beton.m30.30 7256ROH 037 Ugradnja armaturne šipke za ukrutu.m140.00 Opis radova(obavezno): Zidanje simprolit blokom prvog reda te zidanje visih redova pomocu pjene. Ugradnja armature u prvi red.						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 07.07.2020.				Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	39										
	Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	čet										
					09.07.2020.											
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva											
		vedro	26 °C	45 %	°C											
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici						Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika													
Broj	1	1	1													
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																
<p>7284RUŠ 015 Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišta na deponiju do 10kmm33.00</p> <p>7285ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm33.00</p> <p>7286USL 003 Usluge rada pomoćnog radnika po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U NAPOMENIh17.00</p> <p>Opis radova(obavezno): Brusenie spojeva te ravnanie podova i zidova bazena pomocu brusilice. Odvoz smeca na deponij. DovoZ materijala za</p>																
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>																
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer												
<p style="text-align: center;">Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>09.07.2020.</p>				<p style="text-align: center;">Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.</p>												
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis												

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	40	
	Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro		Nadnevak upisa		pet
					10.07.2020.		
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
			26 °C	45 %	°C		
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača							
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi		
	inženjer	zidara	radnika				
Broj	1	2	2				
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik							
<p>7291ROH 048 Rezanje ankera / armaturne šipkekom197.00</p> <p>7292FAS 011 Nanos temeljne fasadne žbuke/ljepila, utapanje mrežice i izravnavanje površinem236.00</p> <p>7293ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm312.00</p> <p>Opis radova(obavezno):</p> <p>Prenosenje blokova na deku. Brusenje betona u bazenu-ravnanje zidova radi gletanja. Rezanje ankera i zileta. Gletanje zidova bazena uz utapanje mrežice 1 ruka.</p>							
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba							
<div style="background-color: #e0ffe0; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>							
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer			
<p style="text-align: center;">Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>10.07.2020.</p>				<p style="text-align: center;">Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.</p>			
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis			

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	40
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	sub
					11.07.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			kišovito	26 °C	45 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>7335ZAV 060 Gletanje zidova (finalno) nakon grube žbuke Teranilom ili glet masom (uključeno brušenje)m245.00</p> <p>7336ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm35.00</p> <p>7337ROH 162 Čišćenje oplata 1 strana koja je ugrađena bilam220.00</p> <p>Opis radova(obavezno):</p> <p>Fino gletanje/ravnanje zidova bazena te poravnavanje poda istog radi pada. Prenosenje ostatka simprolit blokova i ostalih simprolit elemenata na deku. Ciscenje i prenosenje dasaka koje su bile pored pomocnog objekta radi pristupa damperom.</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 11.07.2020.				Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	41
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	ut
					14.07.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	26 °C	45 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>368FAS 011 Nanos temeljne fasadne žbuke/ljepila, utapanje mrežice i izravnavanje površinem232.00</p> <p>7369ZAV 060 Gletanje zidova (finalno) nakon grube žbuke Teranilom ili glet masom (uključeno brušenje)m232.00</p> <p>7191ROH 013 Izrada dvostrane oplata za AB vertikalne serklaže. U cijenu uključena izrada oplata i računaju se obe strane u m2 SERKLAŽA - KVADRATURA BETONAm23.00</p>						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>14.07.2020.</p>				<p>Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	43
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	srij
					16.07.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	26 °C	45 %	°C
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi	
	inženjer	zidara	radnika			
Broj	1	2	2			
Opis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik						
<p>7417ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI m3 40.00</p> <p>7438USL 003 Usluge rada pomoćnog radnika po satu koje se obračunavaju OPIS RADOVA I KOLIČINA U NAPOMENI h 2.00</p> <p>Opis radova (obavezno):</p> <p>Utovar i odvoz simprolita na gradiliste. Pretovar paleta blokova, ispuna, armature i gredica sa kamiona na kamioncin.</p> <p>Istovar i slaganje istog na gradilistu.</p>						
Opis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba						
<div style="background-color: #90EE90; width: 50px; height: 100px; float: left; margin-right: 10px;"></div>						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer		
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 16.07.2020.				Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis		

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	44										
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet										
					17.07.2020.											
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva										
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	26 °C	45 %	°C										
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici						Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika													
Broj	1	1	1													
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																
<p>Skidanje starog azbestnog pokrova, utovar u kamioncin te pretovar u kamion. Utovar u kamion viska simprolita. Ciscenje parkiralista nakon dovrsetka pretovara. Slaganje vilica, sipki, simprolita i blokova okolo ploce i bazena.</p>																
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																
<div style="background-color: #90EE90; width: 100px; height: 100px; display: inline-block;"></div>																
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer												
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>17.07.2020.</p>				<p>Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.</p>												
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis												

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	45										
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa		sub											
			18.07.2020.													
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva											
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro	25 °C	45 %	°C											
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici						Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika													
Broj	1	2	2													
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																
<p>7455ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama m19.00</p> <p>7457ZAV 060 Gletanje zidova (finalno) nakon grube žbuke Teranilom ili glet masom (uključeno brušenje) m25.00</p> <p>7458ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI m35.00</p>																
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>																
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer												
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 18.07.2020.				Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.												
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis												

		Gornji Karin			21.07.2020.											
Naziv građevine / dijela građevine / radova		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva											
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro	25 °C	45 %	°C											
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici						Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika													
Broj	1	2	2													
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																
<p>7518ROH 111 Razmjeravanje prema projektu i izrada šablone i plana rada - Roženičko (prazno) krovšte. Ukupno m2 krovam243.00</p> <p>7519ROH 113 Postavljanje i uštımavanje sa krojenjem na mjestu/krovu oslonaačke podrošnice (nazidnice) na vijenac/zidim110.00</p> <p>7520ROH 115 Krojenje rogova za krov. Rog sadži oslonac/petu, nalijeganje na dodatnu 1 podrošnicu i spoj rogovakom13.00</p> <p>7521ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm33.00</p> <p>Opis radova(obavezno): Istovar gradje i ostalog materijala za kroviste. Razmjeravanje krovista. Postavljanje letve/nazidnice. Postavljanje</p>																
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer												
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 21.07.2020.				Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ. 												
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis												

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	45
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	srij 22.07.2020.

Naziv građevine / dijela građevine / radova Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj	Vremenski uvjeti vedro	Temperatura zraka 25 °C	vlažnost 45 %	Temperatura gradiva °C
--	---------------------------	----------------------------	------------------	---------------------------

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi									
	inženjer	zidara	radnika																	
Broj	1	2	2																	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

7532ROH 115 Krojenje rogova za krov. Rog sadrži oslonac/petu, nalijeganje na dodatnu 1 podrožnicu i spoj rogovakom5.00
7540ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm33.00
7541ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENIm31.00
7543ROH 074 Ugradnja betona u oplatu sa tla bez dizanja ručno, miješanje mješalicom za beton.m30.20
7545ZAV 113 CC Polaganje parne brane (folije) ispod sloja toplinske izolacijem222.00
7546ZAV 112 CC Postavljanje termoizolacije / kamene vune u stropu / između rogovam222.00
7547ROH 140 Opšivanje krovne kose plohe OSB pločama pomoću iver/drvo vijaka i čavalaIm222.00
7548ROH 127 Obrada građe insekticidno-fungicidnim premazom, nanos valjkom / tlačnom špricomIm240.00
Opis radova(obavezno):
Utovar i istovar crijeva. Postavljanje rogova od štafli. Obrada građe fungicidom. Polaganje folije ispod kamene vune te postavljanje same kamene vune. Zatvaranje OSB pločama.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 22.07.2020. nadnevak i potpis	Glavni / Nadzorni inženjer <i>Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ.</i> nadnevak i potpis
--	---

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	45	
	JADRIA MODUL j.d.o.o.,OIB: 10713534303 Gornji Karin			Nadnevak upisa	pet
					23.07.2020.
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva	

Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		vedro	25 °C	45 %	°C																			
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																								
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici												Strojevi											
	inženjer	zidara	radnika																					
Broj	1	2	2																					
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																								
<p>Istovar dvije palete crijepa. Postavljanje folije i kamene vune. Obrada gradje fungicidom. Pokrivanje OSB pločama. Postavljanje folije na OSB ploču te letvanje.</p>																								
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																								
Odgovorna osoba koja vodi gradnju												Glavni / Nadzorni inženjer												
<p style="text-align: center;">Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 23.07.2020.</p>												<p style="text-align: center;"><i>Željko Cvirk, dipl.ing.građ.</i></p>												
nadnevak i potpis												nadnevak i potpis												
GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača												List	45								
			JADRIA MODUL j.d.o.o.,OIB: 10713534303 Gornji Karin												Nadnevak upisa	sub								
														25.07.2020.										
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka		vlažnost		Temperatura gradiva																
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj			vedro	25 °C		45 %		°C																

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici												Strojevi											
	inženjer	zidara	radnika																					
Broj	1	2	1																					

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

Dovoz i utovar gradje. Letvanje ostatka krova. Obrada fungicidom. Postavljanje cesalj te perforirane trake. Savijanje i montaza kuka za oluke. Postavljanje crijeva uz zabijanje cavlima. Kompletno ciscenje gradilista i priprema za odvoz na deponij.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 27.07.2020. nadnevak i potpis	Glavni / Nadzorni inženjer Zdravko Cvirk, dipl.ing.građ. nadnevak i potpis
--	---

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	45
	JADRIA MODUL j.d.o.o.,OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	ut
Naziv građevine / dijela građevine / radova Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj		Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost
		vedro	25 °C	45 %
Temperatura gradiva °C				
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača				
Zaposlenici			Strojevi	

